



## **S.T.R.**

Sede: Piazza Risorgimento, 1 - 12051 - ALBA (CN)  
- pec: str@pec.it  
Tel. +39 0172 560137 - Fax +39 0172 54383

### **VERBALE DI GARA**

**Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016**

### **SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	Fornitura muri prefabbricati in cemento armato – CIG Z032F98464
<b>CIG</b>	Z032F98464
<b>Importo di gara</b>	39.500,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Ristretta
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

### **PREMESSO E CONSIDERATO**

- Che con primo verbale in data 07.01.2021 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l'ammissibilità dei concorrenti;

### **QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:**

L'anno 2021 il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10:15, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Piero Bertolusso, assistito dalla Dott.ssa Monica Racca, dà atto che non è presente alcun rappresentante della ditta offerente.

## SI PROVEDE

- all'apertura della busta contenente l'offerta dell'unico concorrente ammesso alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
Prefabbricatielba.it - P.IVA:01984110062	5.0%
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	

Constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, non si fa luogo al calcolo dell'offerta anomala;

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di "Prefabbricati Elba Srl" con sede in Via Casale 19, Occimiano (AL), 15040, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, da applicarsi per ciascuno dei prezzi unitari indicati in gara, che risultano così come di seguito rideterminati:

a) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "T", altezza 200 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **304 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **52,25 €/elemento**, comprensivo di scarico con gru.

b) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "L", altezza 200 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **266 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **42,75 €/elemento**, comprensivo di scarico con gru.

c) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "T", altezza 300 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **370,5 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **71,25 €/elemento**, escluso scarico con gru

d) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "L", altezza 300 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **323 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **61,75 €/elemento**, escluso scarico con gru

e) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "T", altezza 400 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **427,5 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **85,5 €/elemento**, escluso scarico con gru.

f) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "L", altezza 400 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **380 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **76 €/elemento**, escluso scarico con gru.

g) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "T", altezza 500 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **522,5 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **109,25 €/elemento**, escluso scarico con gru.

h) Fornitura muro prefabbricato con base di appoggio a "L", altezza 500 cm, lunghezza 200 cm (sezione come da disegno del costruttore): **441,75 €/cad.** oltre 20 €/cad. + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; trasporto presso cantiere in uno dei Comuni in cui opera la stazione appaltante (Bra, Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Canale, Montà, Santo Stefano Belbo, Cherasco, Narzole, Marene, Novello, La Morra, Pocapaglia, Monticello d'Alba, Neive, Cervere, Priocca): **95 €/elemento**, escluso scarico con gru.

per un totale complessivo di € 37.525,00, cui vanno aggiunti € 0,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 10:25.

Letto, confermato e sottoscritto.

07/01/2020

Il responsabile unico del procedimento

Ing. Piero Bertolusso  


L'Assistente

Dott.ssa Monica Racca

